ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
59)	**ಮಂಡಿಸಿದೆ:** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೇ॥ Technical Manager KRIDL ರವರಿಗೆ construction & improvements to RCC roads & drains at Adjacent to Ramachandra Hospital 4th Main 2nd cross W.No.15 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:3-7-14ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:30-10-14ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 88 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ಸಹ 6/3/15
60)	ಲೆ.ಅ) ಕಂಡಿಕೆ (59) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 88 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ಸಹ 6/3/15
61)	ಶಿ.ಪಾ.ಕ) ದಿನಕ್ಕೆ/ರೂ 10/- ರಂತೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.